

地域情報通信基盤整備推進事業における整備計画の事後評価について

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
事業の概要	事業完了日	平成23年2月18日						
	総事業費	104,740千円			交付金額	34,913千円		
	整備対象地域	大和町吉田西部地区及び宮床難波地区						
	事業の内容							
<p>本町吉田西部地区(金取南、金取北、沢渡、八志田、反町中の一部)、宮床難波地区のブロードバンド未提供地域において、町が光ファイバ網を整備し、高速インターネット接続サービスを提供し、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図りました。</p> <p>また、他地域にてサービスを提供している電気通信事業者へ施設を貸し出し、当該地区における高速インターネットサービスを提供し、町内ほぼ全域に超高速ブロードバンド環境の整備を実現させ、住民や企業等のインターネット活用推進、近接する小学校のインターネット環境の整備など地域活性化対策として広く活用を図り、地域間情報格差を解消しました。</p>								
BB	サービス開始日	平成23年3月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	東日本電信電話株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	320	320	320	320	320	320	320
	加入世帯数	50	100	113	120	124	135	139
加入率(%)	15.6%	31.3%	35.3%	37.5%	38.8%	42.2%	43.4%	
評価及び課題	<p>ブロードバンドサービス加入者は年々増加傾向にあり、整備計画の最終加入目標世帯を上回っている状況にある。このことから、地域間における情報格差の是正等の当初の目標は達成しつつあると一定の評価をしております。</p> <p>一方、今後の課題としてブロードバンド基盤の維持管理の経費負担が発生することが予想されること等財政を圧迫することが懸念されます。</p>							